

Otros estudios

Redactado un estudio socio-económico del polígono.

Obras

Adjudicadas las de urbanización (excepto electricidad) de la 1.ª zona, a "Colomina G. Serrano" en ptas. 69.332.931'99, se ha certificado obra al 30-11-65, por 23.255.313'43 ptas.

Situación económica

Invertidas en la adquisición directa de los terrenos de la 1.ª fase 10.182.923'32 ptas.

Pagadas del justiprecio de la 2.ª fase 225 parcelas, 1 aumento por rectificación de error, cifrado en ptas. 21.000'00 y 6 indemnizaciones por arrendamiento por importe total de 15.439.109'72 ptas.

En trámite los expedientes de gastos de cinco aumentos por recargo por importe de 69.792'77 ptas.

Labor realizada en el 4.º trimestre

Ejecutada obra de urbanización de la 1.ª fase por 8.564.796'18 ptas.

Redacción del estudio socio-económico del polígono.

Redacción del proyecto provisional de electricidad de la Vía de Ronda.

Resolución por C. C. U. de once recursos de reposición.

Inscripción en Registro de 14 fincas de la ampliación.

Informe y pago de 1 expediente de propiedad y 1 arrendamiento por 247.590'82 pesetas.

Incoación del expediente de gasto de cinco aumentos por recurso.