

la carretera de Ciudad Real a Alcázar de San Juan.

En redacción el proyecto de parque urbano, con una superficie de 15 hectáreas.

Otros estudios

En redacción un estudio socio-económico del polígono.

Obras

Adjudicadas las de urbanización (excepto electricidad) de la 1.ª zona, a «Colomina G. Serrano» en pesetas 69.332.931,99, se ha certificado obra al 31-8-65, por 14.690.517,25 pesetas.

Situación económica

Invertidas en la adquisición directa de los terrenos de la 1.ª fase pesetas 10.182.923,32.

Pagadas del justiprecio de la 2.ª fase 224 parcelas, un aumento por rectificación de error, cifrado en 21.000 pesetas y cinco indemnizaciones por arrendamiento, por importe total de pesetas 15.191.518,90.

Labor realizada en el 3.º trimestre

Ejecutada obra de urbanización (excepto electricidad) por importe de pesetas 7.016.593,96.

Información pública, estudio del expediente, elevación y aprobación por C. C. U. del proyecto de vía de enlace con la carretera de Ciudad Real a Alcázar de San Juan.

Informe y pago de treinta y un expedientes de propiedad y cuatro de arrendamiento por 1.709.463 pesetas.