

Reemisores a instalar por RTVE en Ciudad Real

(Proyecto Mundial-82, Previsiones en 1980)

CENTRO REEMISOR	EMPLAZAMIENTO	PLAZO DE ENTREGA
CIUDAD REAL	La Atalaya	8 meses
PUERTOLLANO	Cerro del Tomillar	8 meses
ALMODOVAR DEL CAMPO	Ermita de Santa Brígida	14 meses
GRANATULA DE CALATRAVA	Cuevas Negras	17 meses
TORRE DE JUAN ABAD	Cabeza del Buey	17 meses
ALMADEN	Virgen del Castillo	14 meses
VISO DEL MARQUES	Cerro de la Horca	6 meses
PIEDRABUENA (a)	Sierra de la Cruz	6 meses
MONTIEL (2)	El Cerro	6 meses
PORZUNA (1)	—	—

- | | | |
|---|--|--|
| <p>(1) Secundario del de Piedrabuena.</p> <p>(2) Secundario de Torre de Juan Abad.</p> <p>a) Pendiente de comprobar la señal efectiva de cobertura de los</p> | <p>reemisores próximos: Piedrabuena respecto de Porzuna; Torre de Juan Abad respecto de Montiel, y en su momento, se procederá, a la vista de lo anterior, a su instalación.</p> | |
|---|--|--|

Situación al día 31 de mayo

CENTRO DE REEMISION	SITUACION
Ciudad Real	En funcionamiento
Puertollano	En funcionamiento
Almadèn	En montaje y pruebas finales
Almodóvar	Sin montar. Estará en la fecha prevista (1).
Torre de Juan Abad	Idem
Viso del Marqués	Idem

- (1) El equipo técnico se instala en una jornada.